

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1047433-84	859017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	
1.	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO	9.451.069,22	% Período:	7,70%	10,79%	12,25%	5,88%	8,17%	8,81%	7,84%	5,00%	7,90%	10,52%	7,11%	8,03%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.136,84	% Período:	100,00%												
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	103.454,01	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	
1.3.	RAMPA NÁUTICA - RUA GOIÁS	441.075,39	% Período:	35,00%	40,00%	25,00%										
1.4.	RAMPA NÁUTICA - RUA DOS SALESIANOS	1.200.045,48	% Período:	10,00%	15,00%			25,00%	30,00%	20,00%						
1.5.	ESTRUTURAS DA CICLOVIA	4.635.551,35	% Período:		5,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%			
1.6.	PISO INTERTRAVADO E PISO EMBORRACHADO	252.771,32	% Período:		5,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	75,00%		
1.7.	CONTENÇÃO DE ATERRÇOS	677.733,98	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%							25,00%	75,00%		
1.8.	MIRANTE	277.467,22	% Período:		30,00%	30,00%								50,00%	50,00%	
1.9.	MINI QUADRA ESPORTIVA	38.464,12	% Período:				25,00%			75,00%				50,00%	50,00%	
1.10.	IRRIGAÇÃO	48.324,92	% Período:				100,00%									
1.11.	QUIOSQUE 01	149.625,79	% Período:	50,00%	50,00%		100,00%									
1.12.	QUIOSQUE 02	149.660,89	% Período:		50,00%	50,00%										
1.13.	QUIOSQUE 03	51.341,21	% Período:			50,00%	50,00%									
1.14.	PESQUEIRO	86.092,63	% Período:				50,00%	50,00%						60,00%	40,00%	
1.15.	EQUIPAMENTOS - PARQUE INFANTIL	52.541,74	% Período:												100,00%	
1.16.	ACADEMIA DE GINÁSTICA - ATI	205.231,25	% Período:												100,00%	
1.17.	URBANIZAÇÃO	326.074,46	% Período:										30,00%	30,00%	40,00%	
1.19.	ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA	430.957,92	% Período:									10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
1.20.	SONORIZAÇÃO	79.865,43	% Período:									10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
1.21.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SEQ	199.723,52	% Período:	45,00%	35,00%	20,00%								70,00%	30,00%	
1.22.	OBRA DE ARTE E ESCULTURA	35.654,01	% Período:												100,00%	
1.24.	PISTA DE SKATE	5.275,74	% Período:	100,00%												
Total: R\$ 9.451.069,22				%:	7,70%	10,79%	12,25%	5,88%	8,17%	8,81%	7,84%	5,00%	7,90%	10,52%	7,11%	8,03%
				Repassse:	356.763,49	499.580,78	567.331,28	272.295,26	378.315,94	407.712,83	363.052,59	231.331,48	366.000,08	487.114,00	329.037,20	371.824,04
				Contrapartida:	371.429,82	520.118,25	590.653,93	283.489,15	393.868,28	424.473,67	377.977,46	240.841,37	381.046,13	507.138,97	342.563,71	387.109,51
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	728.193,30	1.019.699,04	1.157.985,21	555.784,41	772.184,23	832.186,49	741.030,04	472.172,86	747.046,21	994.252,97	671.600,91	758.933,55
				%:	7,70%	18,49%	30,75%	36,63%	44,80%	53,60%	61,44%	66,44%	74,34%	84,86%	91,97%	100,00%
				Repassse:	356.763,49	856.344,27	1.423.675,55	1.695.970,81	2.074.286,75	2.481.999,58	2.845.052,17	3.076.383,65	3.442.383,73	3.929.497,73	4.258.534,93	4.630.358,97
				Contrapartida:	371.429,82	891.548,07	1.482.202,00	1.765.691,15	2.159.559,43	2.584.033,10	2.962.010,56	3.202.851,93	3.583.898,06	4.091.037,03	4.433.600,74	4.820.710,25
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	728.193,30	1.747.892,34	2.905.877,55	3.461.661,96	4.233.846,19	5.066.032,68	5.807.062,72	6.279.235,58	7.026.281,79	8.020.534,76	8.692.135,67	9.451.069,22

BARRA DO GARÇAS/MT  
Local

terça-feira, 1 de julho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MARCELA MIYKE DE FÁVERI  
CREA/CAU: 56423  
ART/RRT: 1220250087926