



<div>CASA CINQUE ARQUITETUM</div>		
OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS	
ENDEREÇO:	RUA CARAJÁS, N° 522, CENTRO SUL	
MUNICÍPIO:	BARRA DO GARÇAS- MT	
ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE OBRA	
		SINAPI-MT/ SBC NÃO DES. JANEIRO- 2023
		22,23%

SECRETARIA DE GOVERNO - BLOCO I

ITEM	ETAPA	PERIODO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL
		VL. TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 166.328,00	6,7%	R\$ 20.791,00	13%	R\$ 20.791,00	13%	R\$ 20.791,00	13%	R\$ 20.791,00	13%	R\$ 20.791,00	13%	R\$ 20.791,00	13%	R\$ 20.791,00	13%	R\$ 20.791,00	13%	100%
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 43.037,80	1,7%	R\$ 43.037,80	100%															100%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 102.950,60	0,5%	R\$ 102.950,60	100%															100%
4.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 11.559,72	0,5%	R\$ 6.935,83	60%	R\$ 4.623,89	40%													100%
5.0	COBERTURA	R\$ 219.054,61	22,4%			R\$ 109.527,31	50%	R\$ 109.527,31	50%											100%
6.0	DIVISÓRIA, FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	R\$ 68.079,54	2,8%							R\$ 68.079,54	100%									100%
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 484.528,73	19,7%					R\$ 339.170,11	70%	R\$ 145.358,62	30%									100%
8.0	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 132.866,76	8,9%					R\$ 132.866,76	100%											100%
9.0	PINTURA	R\$ 113.697,59	4,6%							R\$ 34.109,28	30%	R\$ 79.588,31	70%							100%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 69.281,82	2,8%					R\$ 27.712,73	40%	R\$ 34.640,91	50%	R\$ 6.928,18	10%							100%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 13.052,53	0,5%					R\$ 5.221,01	40%	R\$ 7.831,52	60%									100%
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 23.344,11	0,9%					R\$ 8.170,44	35%	R\$ 15.173,67	65%									100%
13.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 53.831,40	2,2%							R\$ 53.831,40	100%									100%
14.0	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	R\$ 13.207,35	0,5%							R\$ 13.207,35	100%									100%
15.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 6.348,52	0,3%							R\$ 4.443,96	70%	R\$ 1.904,56	30%							100%
16.0	INFRAESTRUTURA (GARAGEM E MURO)		1,3%																	
16.1	FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE FUNDAÇÃO	R\$ 12.388,36	0,5%			R\$ 12.388,36	100%													100%
16.2	VIGA BALDRAME	R\$ 19.168,12	0,8%			R\$ 19.168,12	100%													100%
17.0	SUPERESTRUTURA (GARAGEM E MURO)		2,8%																	100%
17.1	PILARES PAV. PILARETES DE FUNDAÇÃO, TERREO E PLATIBANDA	R\$ 32.863,71	1,3%					R\$ 32.863,71	100%											
17.2	VIGAS DE AMARRAÇÃO PAV. MURO, TERREO E PLATIBANDA	R\$ 36.386,35	1,5%					R\$ 36.386,35	100%											100%
18.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRA VERGAS,(GARAGEM E MURO)	R\$ 23.161,31	0,9%			R\$ 11.580,66	50%	R\$ 11.580,66	50%											100%
19.0	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX	R\$ 19.893,98	0,8%							R\$ 19.893,98	100%									100%
20.0	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO.	R\$ 587.416,74	23,8%			R\$ 176.225,02	30%					R\$ 411.191,72	70%							100%
21.0	CORTINA	R\$ 208.243,31	8,4%									R\$ 208.243,31	100%							100%
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.926,34	0,2%									R\$ 4.926,34	100%							100%
VALOR TOTAL		R\$ 2.465.617,30	100,0%	R\$ 173.715,23	7,05%	R\$ 354.304,35	14,37%	R\$ 724.290,07	29,38%	R\$ 417.361,23	16,93%	R\$ 733.573,42	29,75%	R\$ 20.791,00	0,84%	R\$ 20.791,00	0,84%	R\$ 20.791,00	0,84%	
VALOR ACUMULADO				R\$ 173.715,23	7,05%	R\$ 528.019,58	21,42%	R\$ 1.252.309,65	50,79%	R\$ 1.669.670,88	67,72%	R\$ 2.403.244,30	97,47%	R\$ 2.424.035,30	98,31%	R\$ 2.444.826,30	99,16%	R\$ 2.465.617,30	100,00%	

SECRETARIA DE FINANÇAS - BLOCO II

ITEM	ETAPA	PERIODO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL
		VL. TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.376,67	0,1%	R\$ 2.376,67	100%															100%
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 23.292,29	0,7%	R\$ 9.316,92	40%	R\$ 13.975,37	60%													100%
3.0	COBERTURA	R\$ 199.757,56	5,8%			R\$ 59.927,27	30%	R\$ 139.830,29	70%											100%
4.0	DIVISÓRIA, FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	R\$ 135.628,47	3,9%					R\$ 13.562,85	10%					R\$ 122.065,62	90%					100%
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 1.111.882,20	32,3%					R\$ 333.564,66	30%			R\$ 667.129,32	60%	R\$ 111.188,22	10%					100%
6.0	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 249.007,40	7,2%											R\$ 174.305,18	70%	R\$ 74.702,22	30%			100%
7.0	PINTURA	R\$ 129.111,08	3,8%													R\$ 90.377,76	70%	R\$ 38.733,32	30%	100%
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS - TERREO	R\$ 55.232,63	1,6%									R\$ 16.569,79	30%	R\$ 33.139,58	60%	R\$ 5.523,26	10%			100%
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS - 1º PAVIMENTO	R\$ 57.832,54	1,7%									R\$ 5.783,25	10%	R\$ 23.133,02	40%	R\$ 28.916,27	50%			100%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 21.111,97	0,6%					R\$ 4.222,39	20%	R\$ 16.889,58	80%									100%
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 30.495,65	0,9%					R\$ 6.099,13	20%	R\$ 24.396,52	80%									100%
12.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 75.744,71	2,2%													R\$ 60.595,77	80%	R\$ 15.148,94	20%	100%
13.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 6.559,14	0,2%											R\$ 2.623,66	40%	R\$ 2.623,66	40%	R\$ 1.311,83	20%	100%
14.0	INFRAESTRUTURA, (ELEVADOR E BANHEIROS)	R\$ 24.032,40	0,7%			R\$ 7.209,72	30%	R\$ 14.419,44	60%	R\$ 2.403,24	10%									100%
15.0	SUPERESTRUTURA, (ELEVADOR E BANHEIROS)	R\$ 56.197,64	1,6%					R\$ 16.859,29	30%	R\$ 33.718,58	60%	R\$ 5.619,76	10%							100%
16.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRA VERGAS, (ELEVADOR E BANHEIROS)	R\$ 12.709,50	0,4%					R\$ 3.812,85	30%	R\$ 6.354,75	50%	R\$ 2.541,90	20%							100%
17.0	ELEVADOR COM CASA DE MAQUINA	R\$ 83.116,40	2,4%											R\$ 49.869,84	60%	R\$ 33.246,56	40%			100%
18.0	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX	R\$ 27.136,42	0,8%													R\$ 27.136,42	100%			100%

19.0	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO.	R\$ 983.228,44	28,6%					R\$ 393.291,38	40%							R\$ 393.291,38	40%	R\$ 196.645,69	20%	100%
20.0	CORTINAS	R\$ 147.894,84	4,3%															R\$ 147.894,84	100%	100%
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.989,01	0,2%															R\$ 6.989,01	100%	100%
VALOR TOTAL		R\$ 3.439.336,96	100,0%	R\$ 11.693,59	0,34%	R\$ 81.112,36	2,36%	R\$ 925.662,28	26,91%	R\$ 83.762,67	2,44%	R\$ 697.644,03	20,28%	R\$ 516.325,11	15,01%	R\$ 716.413,29	20,83%	R\$ 406.723,63	11,83%	
VALOR ACUMULADO				R\$ 11.693,59	0,34%	R\$ 92.805,95	2,70%	R\$ 1.018.468,23	29,61%	R\$ 1.102.230,90	32,05%	R\$ 1.799.874,93	52,33%	R\$ 2.316.200,04	67,34%	R\$ 3.032.613,33	88,17%	R\$ 3.439.336,96	100,00%	
AREA EXTERNA																				
ITEM	ETAPA	PERIODO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL
		VL. TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	
1.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 16.132,96	0,5%											R\$ 16.132,96	100%					100%
2.0	BASE DA CAIXA DÁGUA E CASA DE BOMBA	R\$ 80.905,70	2,4%											R\$ 32.362,28	40%	R\$ 48.543,42	60%			100%
3.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 60.991,02	1,8%											R\$ 18.297,31	30%	R\$ 42.693,71	70%			100%
4.0	ESQUADRIAS	R\$ 31.973,87	0,9%													R\$ 12.789,55	40%	R\$ 19.184,32	60%	100%
5.0	EQUIPAMENTOS URBANOS	R\$ 233.703,17	6,8%													R\$ 186.962,54	80%	R\$ 46.740,63	20%	100%
6.0	MEIO FIO E SARJETA	R\$ 17.560,32	0,5%													R\$ 17.560,32	100%			100%
7.0	CALÇAMENTO	R\$ 39.604,81	1,2%													R\$ 31.683,85	80%	R\$ 7.920,96	20%	100%
8.0	PINTURA DE SÍMBOLOS, TEXTOS, FAIXAS E DERMARCAÇÃO EM PISO	R\$ 81.062,60	2,4%															R\$ 81.062,60	100%	100%
9.0	JARDINAGEM	R\$ 38.346,82	1,1%															R\$ 38.346,82	100%	100%
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.494,53	0,3%															R\$ 10.494,53	100%	100%
VALOR TOTAL		R\$ 610.775,80	17,8%											R\$ 66.792,55	10,94%	R\$ 340.233,39	55,71%	R\$ 203.749,87	33,36%	
VALOR ACUMULADO														R\$ 66.792,55	10,94%	R\$ 407.025,93	66,64%	R\$ 610.775,80	100,00%	

WASHINGTON LUIS BATISTA CRUZ
ENG. CIVIL / ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA MT 037362