



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1083906-81	930716	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ZECA COSTA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ZECA COSTA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	REFORMA DO ESTÁDIO ZECA COSTA	2.022.984,88	% Período:	2,65%	11,78%	24,44%	24,44%	18,92%	7,89%	8,27%	1,61%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.692,92	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	10.856,25	% Período:	100,00%											
1.3.	CONSTRUÇÃO DE NOVOS VESTIÁRIOS E /	1.116.092,44	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
1.4.	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIC	722.375,63	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.5.	ALOJAMENTO	15.495,57	% Período:							50,00%	50,00%				
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.749,16	% Período:								100,00%				
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	120.722,91	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
Total: R\$ 2.022.984,88				2,65%	11,78%	24,44%	24,44%	18,92%	7,89%	8,27%	1,61%				
Período:	Repasso:	37.982,80		168.749,37	350.085,81	350.085,80	271.053,96	112.990,25	118.476,54	23.075,47					
	Contrapartida:	15.656,73		69.559,48	144.307,42	144.307,42	111.730,02	46.575,24	48.836,73	9.511,84					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	53.639,53		238.308,86	494.393,22	494.393,22	382.783,98	159.565,49	167.313,27	32.587,31					
Acumulado:	%:	2,65%		14,43%	38,87%	63,31%	82,23%	90,12%	98,39%	100,00%					
	Repasso:	37.982,80		206.732,17	556.817,98	906.903,78	1.177.957,74	1.290.947,99	1.409.424,53	1.432.500,00					
	Contrapartida:	15.656,73		85.216,21	229.523,63	373.831,05	485.561,07	532.136,31	580.973,04	590.484,88					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	53.639,53		291.948,39	786.341,61	1.280.734,83	1.663.518,81	1.823.084,30	1.990.397,57	2.022.984,88					

BARRA DO GARÇAS/MT  
Local  
sexta-feira, 5 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JHONATAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS  
CREA/CAU: 47792  
ART/RRT: