



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO ZECA COSTA
ENDEREÇO: RUA GABRIEL FERREIRA, VILA SANTO ANTÔNIO, BARRA DO GARÇAS - MT
DIMENSÕES: 1845,68M²
COORDENADAS: 15° 52' 00" S / 52° 15' 00" O
PREÇO BASE: SINAPI/MT 12/2023 - NÃO DESONERADO

BDI a ser incluso nos preços: 23,14%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM		DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		jun/24		jul/24		ago/24		set/24	
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.692,92	1,37%	R\$ 27.692,92	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.0		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 10.856,25	0,54%	R\$ 10.856,25	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.0		CONSTRUÇÃO DE NOVOS VESTIÁRIOS E ÁREA DA LIGA	R\$ 1.116.092,44	55,17%	R\$ 0,00		R\$ 223.218,49	20,00%	R\$ 334.827,73	30,00%	R\$ 334.827,73	30,00%
4.0		REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO	R\$ 722.375,63	35,71%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 144.475,13	20,00%	R\$ 144.475,13	20,00%
5.0		ALOJAMENTO	R\$ 15.495,57	0,77%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.749,16	0,48%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
7.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 120.722,91	5,97%	R\$ 15.090,36	12,50%	R\$ 15.090,36	12,50%	R\$ 15.090,36	12,50%	R\$ 15.090,36	12,50%
		VALOR TOTAL	R\$ 2.022.984,88	100,00%	R\$ 53.639,53	2,65%	R\$ 238.308,86	11,78%	R\$ 494.393,22	24,44%	R\$ 494.393,22	24,44%
		VALOR ACUMULADO			R\$ 53.639,53	2,65%	R\$ 291.948,39	14,43%	R\$ 786.341,61	38,77%	R\$ 1.280.734,83	63,31%

Barra do Garças, Mato Grosso - 10 de março de 2024

JHONATAN C. DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MT 47792

Jhonatan Conceição dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MT 47792



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO ZECA COSTA		
ENDEREÇO: RUA GABRIEL FERREIRA, VILA SANTO ANTÔNIO, BARRA DO GARÇAS - MT		
DIMENSÕES: 1845,68M²		
COORDENADAS: 15° 52' 00" S / 52° 15' 00" O		
PREÇO BASE: SINAPI/MT 12/2023 - NÃO DESONERADO	BDI a ser incluso nos preços:	23,14%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
A EXECUTAR

out/24		nov/24		dez/24		jan/25							
VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%						
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00							
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00							
R\$ 223.218,49	20,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00							
R\$ 144.475,13	20,00%	R\$ 144.475,13	20,00%	R\$ 144.475,13	20,00%	R\$ 0,00							
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 7.747,79	50,00%	R\$ 7.747,79	50,00%						
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.749,16	100,00%						
R\$ 15.090,36	12,50%	R\$ 15.090,36	12,50%	R\$ 15.090,36	12,50%	R\$ 15.090,36	12,50%						
R\$ 382.783,98	18,92%	R\$ 159.565,49	7,89%	R\$ 167.313,27	8,27%	R\$ 32.587,31	1,61%						
R\$ 1.663.518,81	82,23%	R\$ 1.823.084,30	90,12%	R\$ 1.990.397,58	98,39%	R\$ 2.022.984,88	100,00%						

Barra do Garças, Mato Grosso - 10 de março de 2024


JHONATAN C. DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MT 47792

Jhonatan Conceição dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MT 47792