



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE SALA DE TIROS DO CENTRO INTEGRADO DE CAPACITAÇÃO POLICIAL
ENDEREÇO:	2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - RUA FRANCISCO LIRA, BAIRRO SENA MARQUES
DIMENSÕES DA OBRA:	268,06 m²
COORDENADAS:	15°53'44.70"S 52°16'28.40"O
PREÇO BASE:	SINAPI/MT JANEIRO/2022 - NÃO DESONERADA
BDI a ser incluso nos preços:	23,53%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	30 Dias	%	60 Dias	%	90 Dias	%	120 Dias	%	150 Dias	%	180 Dias	%	210 Dias	%	240 Dias	%	270 Dias	%	300 Dias	%	330 Dias	%	360 Dias	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,66%	R\$ 70.448,24	R\$ 21.134,47	30,00%	R\$ 21.275,36	30,20%	R\$ 26.136,29	37,10%	R\$ 211,34	0,30%	R\$ 211,34	0,30%	R\$ 211,34	0,30%	R\$ 211,34	0,30%	R\$ 211,34	0,30%	R\$ 211,34	0,30%	R\$ 211,34	0,30%	R\$ 211,34	0,30%	R\$ 211,40	0,30%
2	ESTRUTURA - SALA DE TIROS	63,10%	R\$ 381.108,74	R\$ 45.733,04	12,00%	R\$ 41.921,96	11,00%	R\$ 41.921,96	11,00%	R\$ 41.921,96	11,00%	R\$ 41.921,96	11,00%	R\$ 41.921,96	11,00%	R\$ 41.921,96	11,00%	R\$ 41.921,96	11,00%	R\$ 41.921,98	11,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	FECHAMENTO - SALA DE TIROS	13,75%	R\$ 83.065,17	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.613,03	20,00%	R\$ 16.613,03	20,00%	R\$ 16.613,03	20,00%	R\$ 16.613,03	20,00%	R\$ 16.613,05	20,00%	R\$ 0,00	0,00%
4	COBERTURA	8,57%	R\$ 51.787,56	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.536,26	30,00%	R\$ 15.536,26	30,00%	R\$ 10.357,51	20,00%	R\$ 10.357,53	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,02%	R\$ 142,40	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 71,20	50,00%	R\$ 71,20	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2,89%	R\$ 17.431,44	R\$ 1.987,18	11,40%	R\$ 1.877,36	10,77%	R\$ 2.022,04	11,60%	R\$ 1.251,57	7,18%	R\$ 1.713,51	9,83%	R\$ 1.713,51	9,83%	R\$ 1.561,85	8,96%	R\$ 2.055,86	11,79%	R\$ 1.745,65	10,01%	R\$ 500,97	2,87%	R\$ 500,97	2,87%	R\$ 500,97	2,87%
Total simples		100,00%	R\$ 603.983,55	R\$ 68.854,69	11,40%	R\$ 65.074,68	10,77%	R\$ 70.080,29	11,60%	R\$ 43.384,87	7,18%	R\$ 59.383,07	9,83%	R\$ 59.383,07	9,83%	R\$ 70.736,89	11,71%	R\$ 71.230,92	11,79%	R\$ 60.492,00	10,02%	R\$ 17.325,34	2,87%	R\$ 17.325,36	2,87%	R\$ 712,37	0,12%
Total acumulado global				R\$ 68.854,69	11,40%	R\$ 133.929,37	22,17%	R\$ 204.009,66	33,78%	R\$ 247.394,53	40,96%	R\$ 306.777,60	50,79%	R\$ 366.160,67	60,62%	R\$ 436.897,56	72,34%	R\$ 508.128,48	84,13%	R\$ 568.620,48	94,15%	R\$ 585.945,82	97,01%	R\$ 603.271,18	99,88%	R\$ 603.983,55	100,00%

Barra do Garças -MT, 24 de fevereiro de 2024

MARIA CAROLINA MORAES LOPES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 039837