



Prefeitura Municipal de  
**Barra do Garças**  
Estado de Mato Grosso

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS  
LOCAL: RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - BARRA DO GARÇAS - MT  
DATA: 11/02/2025

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	55.151,66	4,77	79.344,84	6,86	67.236,69	5,81	70.451,65	6,09	94.413,54	8,16
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	381.098,41	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	71.885,02	50,00	71.885,02	50,00	-	-	-	-	-	
4.0	CORTE, ATERRO E REGULARIZAÇÃO	463.461,02	70,00	198.626,15	30,00	-	-	-	-	-	
<b>ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (BLOCOS ESCOLARES E REFEITÓRIO)</b>											
5.0	FUNDAÇÃO	-	-	144.031,92	20,00	144.031,92	20,00	216.047,87	30,00	216.047,87	30,00
6.0	CONTRAPISO	-	-	-	-	-	-	204.665,95	20,00	204.665,95	20,00
7.0	SUPERESTRUTURA	-	-	701.232,30	20,00	701.232,30	20,00	701.232,30	20,00	701.232,30	20,00
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.832,16	50,00
<b>BLOCO 14 SALAS + ADM</b>											
9.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	48.886,74	30,00	32.591,16	20,00
10.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	253.904,57	30,00
12.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.0	BASE RESERVATÓRIO	-	-	11.687,99	50,00	11.687,99	50,00	-	-	-	
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	72.398,00	10,00	144.796,00	20,00	-	-	144.796,00	20,00
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESCOLA 14 SALAS	-	-	57.755,61	10,00	115.511,22	20,00	-	-	-	
17.0	SPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.0	CASA DE BOMBAS	-	-	2.995,43	100,00	-	-	-	-	-	
20.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	58.030,06	40,00	-	-	-	-	-	
21.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>REFEITÓRIO</b>											
23.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFEITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>											
31.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.0	FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.0	ARQUIBANCADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36.0	MURETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.0	PISO ARMADO - QUADRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.0	ALAMBRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
43.0	MURO E GRADIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45.0	ACESSIBILIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47.0	INSTALAÇÃO GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48.0	PÓRTICO DE ENTRADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>BLOCO 10 SALAS</b>											
50.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO 8 SALAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 8 SALAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56.0	SPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PISCINA</b>											
60.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63.0	HIDRÁULICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.0	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65.0	PISO ENTORNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CASA DE MÁQUINA E CISTENA</b>											
66.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MUROS DE ARRIMO, RAMPAS E COBERTURA DE LIGAÇÃO</b>											
69.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.0	COBERTURA METÁLICA DE LIGAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VESTIÁRIOS</b>											
73.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74.0	FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82.0	FORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO 8 SALAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87.0	ACESSIBILIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88.0	SPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>971.596,11</b>	<b>4,77</b>	<b>1.397.987,32</b>	<b>6,86</b>	<b>1.184.496,12</b>	<b>5,81</b>	<b>1.241.284,52</b>	<b>6,09</b>	<b>1.663.483,55</b>	<b>8,16</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>971.596,11</b>	<b>4,77</b>	<b>2.369.583,43</b>	<b>11,63</b>	<b>3.554.079,55</b>	<b>17,44</b>	<b>4.795.364,07</b>	<b>23,54</b>	<b>6.458.847,62</b>	<b>31,70</b>



Prefeitura Municipal de  
**Barra do Garças**  
Estado de Mato Grosso

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PI  
LOCAL: RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - I  
DATA: 11/02/2025

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 6	%	MÊS 7	%	MÊS 8	%	MÊS 9	%	MÊS 10	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	97.882,93	8,46	73.816,96	6,38	49.091,80	4,25	47.125,82	4,08	48.848,95	4,22
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	-		-		-		-		-	
3.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	-		-		-		-		-	
4.0	CORTE, ATERRO E REGULARIZAÇÃO	-		-		-		-		-	
<b>ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (BLOCOS ESCOLARES E REI</b>											
5.0	FUNDAÇÃO	-		-		-		-		-	
6.0	CONTRAPISO	204.665,95	20,00	409.331,90	40,00	-		-		-	
7.0	SUPERESTRUTURA	701.232,30	20,00	-		-		-		-	
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.832,16	50,00	-		-		-		-	
<b>BLOCO 14 SALAS + ADM</b>											
9.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	32.591,16	20,00	32.591,16	20,00	16.295,58	10,00	-		-	
10.0	ESQUADRIAS	-		47.406,79	20,00	47.406,79	20,00	71.110,19	30,00	71.110,19	30,00
11.0	COBERTURAS	338.539,42	40,00	253.904,57	30,00	-		-		-	
12.0	REVESTIMENTO	22.036,65	20,00	22.036,65	20,00	22.036,65	20,00	33.054,98	30,00	11.018,33	10,00
13.0	PISOS	-		158.379,55	20,00	158.379,55	20,00	158.379,55	20,00	158.379,55	20,00
14.0	BASE RESERVATÓRIO	-		-		-		-		-	
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	144.796,00	20,00	72.398,00	10,00	72.398,00	10,00	72.398,00	10,00	-	
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESCOLA 14 SALAS	115.511,22	20,00	115.511,22	20,00	115.511,22	20,00	57.755,61	10,00	-	
17.0	SPDA	-		92.622,39	50,00	55.573,43	30,00	-		-	
18.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO	-		-		-		6.661,07	30,00	6.661,07	30,00
19.0	CASA DE BOMBAS	-		-		-		-		-	
20.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	29.015,03	20,00	-		-		-		-	
21.0	PINTURAS	-		-		-		-		-	
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-	
<b>REFEITÓRIO</b>											
23.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	22.502,70	30,00	22.502,70	30,00	15.001,80	20,00	15.001,80	20,00	-	
24.0	ESQUADRIAS	-		-		17.553,46	30,00	17.553,46	30,00	11.702,31	20,00
25.0	COBERTURAS	-		-		118.347,71	50,00	118.347,71	50,00	-	
26.0	REVESTIMENTO	-		-		-		22.906,76	50,00	13.744,06	30,00
27.0	PISOS	-		-		-		53.899,90	50,00	32.339,94	30,00
28.0	PINTURAS	-		-		-		-		-	
29.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFEITÓRIO	-		-		11.896,86	30,00	15.862,48	40,00	7.931,24	20,00
30.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-	
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>											
31.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		20.014,80	100,00	-		-	
32.0	FUNDAÇÃO	-		-		141.545,01	100,00	-		-	
33.0	ESTRUTURA	-		-		-		14.472,92	50,00	5.789,17	20,00
34.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		3.838,70	100,00	-		-	
35.0	ARQUIBANCADAS	-		-		-		-		4.822,86	50,00
36.0	MURETA	-		-		-		-		-	
37.0	COBERTURAS	-		-		-		-		-	
38.0	PISO ARMADO - QUADRA	-		-		-		-		-	
39.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA	-		-		-		18.882,27	80,00	4.720,57	20,00
40.0	PINTURAS	-		-		-		-		-	
41.0	ALAMBRADO	-		-		-		-		-	
42.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-	
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
43.0	MURO E GRADIL	-		-		-		-		127.831,39	20,00
44.0	PISOS	-		-		-		-		-	
45.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-	
46.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	-		-		-		-		-	
47.0	INSTALAÇÃO GLP	-		-		-		-		-	
48.0	PÓRTICO DE ENTRADA	-		-		-		-		-	
49.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		-		-		-		-	
<b>BLOCO 10 SALAS</b>											
50.0	ESQUADRIAS	-		-		-		26.647,35	20,00	53.294,70	40,00
51.0	COBERTURAS	-		-		-		80.308,79	20,00	160.617,58	40,00
52.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		25.002,56	30,00
53.0	PISOS	-		-		-		-		67.139,07	50,00
54.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO 8 SALAS	-		-		-		-		28.583,17	30,00
55.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 8 SALAS	-		-		-		-		21.044,49	30,00
56.0	SPDA	-		-		-		-		-	
57.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-		-		-		-		-	
58.0	PINTURAS	-		-		-		-		-	
59.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-	
<b>PISCINA</b>											
60.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		-		-		-	
61.0	ESTRUTURA	-		-		-		-		-	
62.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-	
63.0	HIDRÁULICA	-		-		-		-		-	
64.0	REVESTIMENTOS	-		-		-		-		-	
65.0	PISO ENTORNO	-		-		-		-		-	
<b>CASA DE MÁQUINA E CISTENA</b>											
66.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		-		-		-	
67.0	ESTRUTURA	-		-		-		-		-	
68.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-	
<b>MUROS DE ARRIMO, RAMPAS E COBERTURA DE LIGAÇÃO</b>											
69.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		-		-		-	
70.0	ESTRUTURA	-		-		-		-		-	
71.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-	
72.0	COBERTURA METÁLICA DE LIGAÇÃO	-		-		-		-		-	
<b>VESTIÁRIOS</b>											
73.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		-		-		-	
74.0	FUNDAÇÃO	-		-		-		-		-	
75.0	ESTRUTURA	-		-		-		-		-	
76.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-	
77.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		-		-		-		-	
78.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-	
79.0	COBERTURAS	-		-		-		-		-	
80.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		-	
81.0	PISOS	-		-		-		-		-	
82.0	FORRO	-		-		-		-		-	
83.0	PINTURAS	-		-		-		-		-	
84.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO	-		-		-		-		-	
85.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-	
86.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO 8 SALAS	-		-		-		-		-	
87.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-	
88.0	SPDA	-		-		-		-		-	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>1.724.605,52</b>	<b>8,46</b>	<b>1.300.501,88</b>	<b>6,38</b>	<b>864.891,36</b>	<b>4,24</b>	<b>830.368,64</b>	<b>4,08</b>	<b>860.581,16</b>	<b>4,22</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>8.183.453,14</b>	<b>40,16</b>	<b>9.483.955,02</b>	<b>46,55</b>	<b>10.348.846,38</b>	<b>50,79</b>	<b>11.179.215,02</b>	<b>54,87</b>	<b>12.039.796,18</b>	<b>59,09</b>




Prefeitura Municipal de  
**Barra do Garças**  
Estado de Mato Grosso

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PI  
LOCAL: RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - I  
DATA: 11/02/2025

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 11	%	MÊS 12	%	MÊS 13	%	MÊS 14	%	MÊS 15	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	48.421,06	4,19	46.478,20	4,02	58.586,35	5,07	46.686,36	4,04	72.186,34	6,24
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	-		-		-		-		-	
3.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	-		-		-		-		-	
4.0	CORTE, ATERRO E REGULARIZAÇÃO	-		-		-		-		-	
<b>ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (BLOCOS ESCOLARES E RE)</b>											
5.0	FUNDAÇÃO	-		-		-		-		-	
6.0	CONTRAPISO	-		-		-		-		-	
7.0	SUPERESTRUTURA	-		-		-		-		-	
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-	
<b>BLOCO 14 SALAS + ADM</b>											
9.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		-		-		-		-	
10.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-	
11.0	COBERTURAS	-		-		-		-		-	
12.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		-	
13.0	PISOS	158.379,55	20,00	-		-		-		-	
14.0	BASE RESERVATÓRIO	-		-		-		-		-	
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-		-		-		-		-	
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESCOLA 14 SALAS	-		-		-		-		-	
17.0	SPDA	-		37.048,96	20,00	-		-		-	
18.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO	4.440,71	20,00	4.440,71	20,00	-		-		-	
19.0	CASA DE BOMBAS	-		-		-		-		-	
20.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	43.522,55	30,00	14.507,52	10,00	-		-		-	
21.0	PINTURAS	133.782,70	50,00	80.269,62	30,00	53.513,08	20,00	-		-	
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		97.643,58	100,00	-		-	
<b>REFEITÓRIO</b>											
23.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		-		-		-		-	
24.0	ESQUADRIAS	11.702,31	20,00	-		-		-		-	
25.0	COBERTURAS	-		-		-		-		-	
26.0	REVESTIMENTO	9.162,70	20,00	-		-		-		-	
27.0	PISOS	21.559,96	20,00	-		-		-		-	
28.0	PINTURAS	-		41.737,69	50,00	41.737,69	50,00	-		-	
29.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFEITÓRIO	-		-		3.965,62	10,00	-		-	
30.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		75.956,36	100,00	-	
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>											
31.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		-		-		-	
32.0	FUNDAÇÃO	-		-		-		-		-	
33.0	ESTRUTURA	8.683,75	30,00	-		-		-		-	
34.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-	
35.0	ARQUIBANCADAS	2.893,71	30,00	1.929,14	20,00	-		-		-	
36.0	MURETA	25.664,77	100,00	-		-		-		-	
37.0	COBERTURAS	-		420.345,51	100,00	-		-		-	
38.0	PISO ARMADO - QUADRA	-		-		159.476,62	100,00	-		-	
39.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA	-		-		-		-		-	
40.0	PINTURAS	-		-		-		36.777,19	100,00	-	
41.0	ALAMBRADO	-		-		-		35.120,00	100,00	-	
42.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		64.594,81	100,00	-		-	
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
43.0	MURO E GRADIL	-		-		191.747,09	30,00	191.747,09	30,00	127.831,39	20,00
44.0	PISOS	-		-		-		67.847,62	20,00	67.847,62	20,00
45.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-	
46.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	-		-		-		-		136.201,92	30,00
47.0	INSTALAÇÃO GLP	-		-		-		-		22.538,89	100,00
48.0	PÓRTICO DE ENTRADA	-		-		-		-		32.672,98	50,00
49.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		-		-		-		105.258,43	100,00
<b>BLOCO 10 SALAS</b>											
50.0	ESQUADRIAS	53.294,70	40,00	-		-		-		-	
51.0	COBERTURAS	160.617,58	40,00	-		-		-		-	
52.0	REVESTIMENTO	16.668,37	20,00	16.668,37	20,00	25.002,56	30,00	-		-	
53.0	PISOS	13.427,81	10,00	26.855,63	20,00	26.855,63	20,00	-		-	
54.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO 8 SALAS	9.527,72	10,00	-		57.166,33	60,00	-		-	
55.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 8 SALAS	-		14.029,66	20,00	14.029,66	20,00	21.044,49	30,00	-	
56.0	SPDA	10.004,23	20,00	-		40.016,92	80,00	-		-	
57.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	7.025,36	20,00	-		28.101,45	80,00	-		-	
58.0	PINTURAS	114.286,63	40,00	114.286,63	40,00	57.143,32	20,00	-		-	
59.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		59.268,62	100,00	-	
<b>PISCINA</b>											
60.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		76.255,16	100,00	-		-	
61.0	ESTRUTURA	-		-		-		216.012,98	50,00	216.012,98	50,00
62.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		55.572,86	30,00
63.0	HIDRÁULICA	-		-		-		20.206,29	30,00	47.148,02	70,00
64.0	REVESTIMENTOS	-		-		-		-		295.703,05	30,00
65.0	PISO ENTORNO	-		-		-		-		-	
<b>CASA DE MÁQUINA E CISTENA</b>											
66.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		-		-		-	
67.0	ESTRUTURA	-		-		-		-		-	
68.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-	
<b>MUROS DE ARRIMO, RAMPAS E COBERTURA DE LIGAÇA</b>											
69.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		-		8.822,53	100,00	-	
70.0	ESTRUTURA	-		-		-		-		-	
71.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-	
72.0	COBERTURA METÁLICA DE LIGAÇÃO	-		-		-		-		-	
<b>VESTIÁRIOS</b>											
73.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		12.975,67	100,00	-		-	
74.0	FUNDAÇÃO	-		-		23.167,29	100,00	-		-	
75.0	ESTRUTURA	-		-		-		19.057,51	50,00	19.057,51	50,00
76.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		2.810,12	100,00	-	
77.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		-		-		20.937,21	30,00	27.916,28	40,00
78.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		12.546,40	40,00
79.0	COBERTURAS	-		-		-		-		-	
80.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		7.803,50	50,00
81.0	PISOS	-		-		-		-		25.295,03	100,00
82.0	FORRO	-		-		-		-		-	
83.0	PINTURAS	-		-		-		-		-	
84.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO	-		-		-		-		-	
85.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-	
86.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO 8 SALAS	-		-		-		-		-	
87.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-	
88.0	SPDA	-		-		-		-		-	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>853.066,18</b>	<b>4,19</b>	<b>818.597,63</b>	<b>4,02</b>	<b>1.031.978,82</b>	<b>5,06</b>	<b>822.294,37</b>	<b>4,04</b>	<b>1.271.593,19</b>	<b>6,24</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>12.892.862,35</b>	<b>63,28</b>	<b>13.711.459,99</b>	<b>67,30</b>	<b>14.743.438,81</b>	<b>72,36</b>	<b>15.565.733,18</b>	<b>76,40</b>	<b>16.837.326,37</b>	<b>82,64</b>

 Prefeitura Municipal de <b>Barra do Garças</b> Estado de Mato Grosso									
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PI LOCAL: RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - I DATA: 11/02/2025									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 16	%	MÊS 17	%	MÊS 18	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	71.099,27	6,15	77.621,72	6,71	51.994,52	4,50	1.156.461,79	5,68
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	-	-	-	-	-	-	381.098,41	1,87
3.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	-	-	-	-	-	-	143.770,03	0,71
4.0	CORTE, ATERRO E REGULARIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	662.087,17	3,25
<b>ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (BLOCOS ESCOLARES E RE)</b>									
5.0	FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	720.159,58	3,53
6.0	CONTRAPISO	-	-	-	-	-	-	1.023.329,74	5,02
7.0	SUPERESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	3.506.161,51	17,21
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	31.664,32	0,16
<b>BLOCO 14 SALAS + ADM</b>									
9.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	162.955,80	0,80
10.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	237.033,95	1,16
11.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	846.348,55	4,15
12.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	110.183,26	0,54
13.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	791.897,73	3,89
14.0	BASE RESERVATÓRIO	-	-	-	-	-	-	23.375,98	0,11
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	723.980,01	3,55
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESCOLA 14 SALAS	-	-	-	-	-	-	577.556,12	2,83
17.0	SPDA	-	-	-	-	-	-	185.244,78	0,91
18.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-	-	22.203,56	0,11
19.0	CASA DE BOMBAS	-	-	-	-	-	-	2.995,43	0,01
20.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	145.075,15	0,71
21.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	267.565,40	1,31
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	97.643,58	0,48
<b>REFEITÓRIO</b>									
23.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	75.008,99	0,37
24.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	58.511,53	0,29
25.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	236.695,41	1,16
26.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	45.813,52	0,22
27.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	107.799,79	0,53
28.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	83.475,37	0,41
29.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFEITÓRIO	-	-	-	-	-	-	39.656,20	0,19
30.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	75.956,36	0,37
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>									
31.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	20.014,80	0,10
32.0	FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	141.545,01	0,69
33.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	28.945,84	0,14
34.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	3.838,70	0,02
35.0	ARQUIBANCADAS	-	-	-	-	-	-	9.645,71	0,05
36.0	MURETA	-	-	-	-	-	-	25.664,77	0,13
37.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	420.345,51	2,06
38.0	PISO ARMADO - QUADRA	-	-	-	-	-	-	159.476,62	0,78
39.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA	-	-	-	-	-	-	23.602,84	0,12
40.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	36.777,19	0,18
41.0	ALAMBRADO	-	-	-	-	-	-	35.120,00	0,17
42.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	64.594,81	0,32
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
43.0	MURO E GRADIL	-	-	-	-	-	-	639.156,95	3,14
44.0	PISOS	67.847,62	20,00	67.847,62	20,00	67.847,62	20,00	339.238,09	1,66
45.0	ACESSIBILIDADE	-	-	95.359,59	50,00	95.359,59	50,00	190.719,17	0,94
46.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	90.801,28	20,00	90.801,28	20,00	136.201,92	30,00	454.006,39	2,23
47.0	INSTALAÇÃO GLP	-	-	-	-	-	-	22.538,89	0,11
48.0	PÓRTICO DE ENTRADA	32.672,98	50,00	-	-	-	-	65.345,96	0,32
49.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	105.258,43	0,52
<b>BLOCO 10 SALAS</b>									
50.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	133.236,75	0,65
51.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	401.543,96	1,97
52.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	83.341,87	0,41
53.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	134.278,13	0,66
54.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO 8 SALAS	-	-	-	-	-	-	95.277,22	0,47
55.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 8 SALAS	-	-	-	-	-	-	70.148,31	0,34
56.0	SPDA	-	-	-	-	-	-	50.021,15	0,25
57.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	35.126,81	0,17
58.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	285.716,58	1,40
59.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	59.268,62	0,29
<b>PISCINA</b>									
60.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	76.255,16	0,37
61.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	432.025,96	2,12
62.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	74.097,15	40,00	55.572,86	30,00	-	-	185.242,87	0,91
63.0	HIDRÁULICA	-	-	-	-	-	-	67.354,31	0,33
64.0	REVESTIMENTOS	394.270,73	40,00	295.703,05	30,00	-	-	985.676,82	4,84
65.0	PISO ENTORNO	65.940,84	50,00	65.940,84	50,00	-	-	131.881,67	0,65
<b>CASA DE MÁQUINA E CISTENA</b>									
66.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	18.747,67	100,00	-	-	18.747,67	0,09
67.0	ESTRUTURA	-	-	83.206,87	50,00	83.206,87	50,00	166.413,73	0,82
68.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	28.829,33	100,00	-	-	28.829,33	0,14
<b>MUROS DE ARRIMO, RAMPAS E COBERTURA DE LIGAÇÃO</b>									
69.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	8.822,53	0,04
70.0	ESTRUTURA	67.123,64	20,00	134.247,28	40,00	134.247,28	40,00	335.618,21	1,65
71.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.434,46	100,00	-	-	-	-	1.434,46	0,01
72.0	COBERTURA METÁLICA DE LIGAÇÃO	203.956,62	30,00	203.956,62	30,00	271.942,16	40,00	679.855,41	3,34
<b>VESTIÁRIOS</b>									
73.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	12.975,67	0,06
74.0	FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	23.167,29	0,11
75.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	38.115,01	0,19
76.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	2.810,12	0,01
77.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	20.937,21	30,00	-	-	-	-	69.790,71	0,34
78.0	ESQUADRIAS	18.819,61	60,00	-	-	-	-	31.366,01	0,15
79.0	COBERTURAS	45.207,87	100,00	-	-	-	-	45.207,87	0,22
80.0	REVESTIMENTO	7.803,50	50,00	-	-	-	-	15.606,99	0,08
81.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	25.295,03	0,12
82.0	FORRO	6.657,90	100,00	-	-	-	-	6.657,90	0,03
83.0	PINTURAS	41.661,53	50,00	41.661,53	50,00	-	-	83.323,05	0,41
84.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO	4.947,96	20,00	-	-	19.791,86	80,00	24.739,82	0,12
85.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	7.584,56	100,00	7.584,56	0,04
86.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO 8 SALAS	37.260,64	30,00	86.941,50	70,00	-	-	124.202,14	0,61
87.0	ACESSIBILIDADE	-	-	20.970,78	100,00	-	-	20.970,78	0,10
88.0	SPDA	-	-	-	-	49.315,39	100,00	49.315,39	0,24
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>1.252.540,80</b>	<b>6,15</b>	<b>1.367.408,51</b>	<b>6,71</b>	<b>917.491,76</b>	<b>4,50</b>	<b>20.374.790,57</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>18.089.867,17</b>	<b>88,79</b>	<b>19.457.275,68</b>	<b>95,50</b>	<b>20.374.767,44</b>	<b>100,00</b>	<b>20.374.790,57</b>	<b>100,00</b>