



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	Nº OPERAÇÃO 1091917-16	Nº TransfereGOV 953628	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA PARQUE ÁGUAS QUENTES
--	---------------------------	---------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento		Título dos Eventos		SERVIÇOS PRELIMINARES	REFORMA DA ENTRADA	REFORMA DA ENTRADA	REFORMA DA ENTRADA	ARTESÃO E DUCHAS	ARTESÃO E DUCHAS	ARTESÃO E DUCHAS	PERGOLADOS ETAPA 1	PERGOLADOS ETAPA 2	ALAMBRADO E REVITALIZAÇÃO DA GRAMA	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
F	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9																			
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES - ENTRADA	1																											
F	3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - ENTRADA	1																											
F	4	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE E ATERRO DA		2																										
F	5	PASSEIOS E CALÇADAS - ENTRADA		2	3																									
F	6	FUNDAÇÃO PERGOLADO - ENTRADA		2																										
F	7	BALDRAME PERGOLADO - ENTRADA		2																										
F	8	PILARES DE CONCRETO PERGOLADO - ENTRADA		2																										
F	9	ESTRUTURA DE MADEIRA PERGOLADO - ENTRADA			3																									
F	10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PERGOLADO - ENTRADA			3																									
F	11	PAISAGISMO - ENTRADA			3																									
F	12	DIVISÓRIAS, PORTÃO E CATRACAS - ENTRADA			3																									
F	13	PINTURA - ENTRADA			2	3																								
F	14	SERVIÇOS PRELIMINARES - CASA DO ARTESÃO					4																							
F	15	SAPATAS - CASA DO ARTESÃO					4																							
F	16	VIGAS BALDRAME - CASA DO ARTESÃO					4																							
F	17	PILARES - CASA DO ARTESÃO					4																							
F	18	VIGAS DE MADEIRA - CASA DO ARTESÃO						5																						
F	19	VEDAÇÕES - CASA DO ARTESÃO					4	5	6																					
F	20	PISOS - CASA DO ARTESÃO						5	6																					
F	21	COBERTURA - CASA DO ARTESÃO						5	6																					
F	22	ESQUADRIAS - CASA DO ARTESÃO							6																					
F	23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DO ARTESÃO					4	5	6																					
F	24	JARDIM EXTERNO - CASA DO ARTESÃO					4		6																					
F	25	PINTURA - CASA DO ARTESÃO							6																					
F	26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CASA DO ARTESÃO							6																					
F	27	SERVIÇOS PRELIMINARES - DUCHAS						5																						
F	28	FUNDAÇÃO - DUCHAS						5																						
F	29	PILARES E VIGAS DE MADEIRA - DUCHAS							6																					
F	30	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DUCHAS							5																					
F	31	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - DUCHAS					4																							
F	32	LOUÇAS E METAIS - DUCHAS							6																					
F	33	PINTURA DE VERNIZ - DUCHAS							6																					
F	34	FUNDAÇÃO - QUIOSQUES EM PERGOLADO								7																				
F	35	PILARES - QUIOSQUES EM PERGOLADO								7																				
F	36	MESAS E BANCOS DE CONCRETO - QUIOSQUES EM PERGOLADO									8																			
F	37	SERVIÇOS PRELIMINARES - REFORMA DO ALAMBRADO										9																		
F	38	FUNDAÇÃO MURETA ALAMBRADO										9																		
F	39	VIGA BALDRAME REFORMA DO ALAMBRADO										9																		
F	40	MURETA E ALAMBRADO										9																		
F	41	REVITALIZAÇÃO DA GRAMA										9																		
F	42	LIMPEZA FINAL										9																		
F	Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09																		
F	Parcela		%	3,45%	4,38%	9,07%	11,05%	16,55%	17,16%	8,61%	1,48%	28,25%																		
F			R\$	37.016,13	46.949,35	97.189,67	118.432,85	177.420,71	183.882,39	92.266,15	15.819,27	302.780,24																		
F	Acumulado		%	3,45%	7,83%	16,90%	27,95%	44,51%	61,66%	70,27%	71,75%	100,00%																		
F			R\$	37.016,13	83.965,48	181.155,15	299.588,00	477.008,71	660.891,10	753.157,25	768.976,52	1.071.756,76																		
F	Administração Local		%	3,00%	7,00%	15,00%	25,00%	43,00%	59,00%	68,00%	70,00%	100,00%																		

Barra do (

Local

sexta-feira, 23 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO

CREA/CAU: CREAMT-54689

ART/RTT: 1220250137185