



PREFEITURA

BARRA DO GARÇAS

GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA:

ENDEREÇO:

DIMENSÕES:

COORDENADAS:

PREÇO BASE:

VALOR DE REPASSE:

VALOR DE CONTRAPARTIDA:

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - INDIANÓPOLIS

DISTRITO DE INDIANÓPOLIS, MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS -MT - CEP 78600-000

7201,53 m²

0

SINAPI 03/26 - SICRO 01/26

R\$

R\$

-

BDI a ser incluso nos preços:

26,24%

1.520.768,35

BDI a ser incluso nos preços:

15,27%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		A EXECUTAR							
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 42.608,52	2,80%	R\$ 7.051,71	16,55%	R\$ 18.087,31	42,45%	R\$ 14.380,37	33,75%	R\$ 3.089,11	7,25%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 55.771,56	3,67%	R\$ 55.771,56	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.0	EXECUÇÃO DE PASSEIOS	R\$ 642.873,22	42,27%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 385.723,93	60,00%	R\$ 257.149,28	40,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.0	MEIO FIO E SARJETA	R\$ 377.759,07	24,84%	R\$ 188.879,53	50,00%	R\$ 188.879,53	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.0	ACESSIBILIDADE	R\$ 32.726,60	2,15%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.363,30	50,00%	R\$ 16.363,30	50,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.0	ALAMBRADO	R\$ 121.588,62	8,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 36.476,58	30,00%	R\$ 85.112,03	70,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.0	PLAYGROUND E MOBILIÁRIO	R\$ 159.626,09	10,50%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 111.738,26	70,00%	R\$ 47.887,82	30,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 57.164,35	3,76%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 28.582,17	50,00%	R\$ 28.582,17	50,00%
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 30.650,32	2,02%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 30.650,32	100,00%
VALOR TOTAL		R\$ 1.520.768,35	100,00%	R\$ 251.702,80	16,55%	R\$ 645.530,65	42,45%	R\$ 513.325,41	33,75%	R\$ 110.209,42	7,25%
VALOR ACUMULADO:				R\$ 251.702,80	16,55%	R\$ 897.233,45	59,00%	R\$ 1.410.558,86	92,75%	R\$ 1.520.768,28	100,00%
VALOR MENSAL DE REPASSE:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
VALOR MENSAL DE CONTRAPARTIDA:				R\$ 251.702,80	16,55%	R\$ 645.530,65	42,45%	R\$ 513.325,41	33,75%	R\$ 110.209,42	7,25%

Barra do Garças, Mato Grosso - 09 de junho de 2026

SUELLEN M F CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 54689