



OBRA:	Reforma Escola Indígena Irô Orãpe
ENDEREÇO:	Aldeia Nossa Senhora das Graças São Marcos , CEP: 78600-000, BARRA DO GARÇAS - MT
DIMENSÕES DA OBRA:	335,45 M²
COORDENADAS:	°15 25' 02.20" S 52° 55' 58,30" W
PREÇO BASE:	Sinapi-MT - Outubro /2021 -DESONERADO, SINCRO-MT JULHO/2021.
BDI a ser incluso nos preços:	25,92%

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	1º mês	%	2º mês	%	3º mês	%	4º mês	%	5º mês	%	6º mês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	#REF!	#REF!	#REF!	100,00%	#REF!	0,00%	#REF!	0,00%	#REF!	0,00%	#REF!	0,00%	#REF!	0,00%
2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	#REF!	R\$ 18.621,75	R\$ 18.621,75	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3	ESQUADRIAS	#REF!	R\$ 8.164,11	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.164,11	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
4	COBERTURA	#REF!	R\$ 209.688,66	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 62.906,60	30,00%	R\$62.906,60	30,00%	R\$62.906,60	30,00%	R\$20.968,87	10,00%
5	PAREDES	#REF!	R\$ 8.409,57	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.522,87	30,00%	R\$ 5.886,70	70,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
6	PISO	#REF!	R\$ 30.774,12	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 30.774,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
7	INSTALAÇÕES PREDIAIS	#REF!	R\$ 38.736,87	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.368,44	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$19.368,44	50,00%
8	PINTURA	#REF!	R\$ 90.388,18	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.077,64	20,00%	R\$18.077,64	20,00%	R\$27.116,45	30,00%	R\$27.116,45	30,00%
9	CALÇADA	#REF!	R\$ 5.391,69	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$5.391,69	100,00%
10	SERVIÇOS FINAIS	#REF!	R\$ 174,43	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$174,43	100,00%
11	ADMINISTRATIVO	#REF!	R\$ 8.060,40	R\$ 1.612,08	20,00%	R\$ 1.209,06	15,00%	R\$ 1.612,08	20,00%	R\$1.209,06	15,00%	R\$1.209,06	15,00%	R\$1.209,06	15,00%
12	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	#REF!	R\$ 43.242,00	R\$ 6.486,30	15,00%	R\$ 6.486,30	15,00%	R\$ 8.648,40	20,00%	R\$8.648,40	20,00%	R\$6.486,30	15,00%	R\$6.486,30	15,00%
Total simples		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Total acumulado global				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Barra do Garças -MT, 8 DE DEZEMBRO DE 2021

LUIZ FERNANDO HENCKE

Engenheiro Civil  
CREA-MT:045926